

導溝施工複核表

工程名稱：Example Construction Project — North Lot
施工廠商：○○營造股份有限公司
施工日期：2026-08-11
填表人：Site Engineer



導溝資料

單元編號 21	複核意見 導溝尺寸與配筋已完成現場複核。	
------------	-------------------------	--

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣與單元中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符；應留存測量實測值	中心線偏差 1.6 cm；順序符合	符合
2	地下管線位置確認	依竣工圖、探測或試掘結果確認，導溝位置不得與既有管線衝突	已查圖並完成探測，無衝突	符合
3	導溝寬度 / 淨寬	實測導溝內面淨寬符合設計壁厚及核定加寬值	實測淨寬 104.2 cm	符合
4	導溝深度與底高程	導溝深度至少 1.8 m，且深入原土層 30 cm 以上；底高程及測量基準符合核定施工圖	深度 0.52 m；底高程 GL -0.48 m	符合
5	導溝牆壁厚度	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	牆厚 20.1 cm	符合
6	導溝鋼筋號數與間距	鋼筋號數、支數 / 間距與核定配筋圖一致；於下方欄位填寫實測或圖說值	配筋圖核對完成；號數 D16；間距 19.5 cm	符合
7	回撐木配置與間距	回撐木間距 @200 cm（如核定支撐計畫另有規定，依核定計畫），固定牢靠且可防止導溝變形	回撐木間距 1.96 m，固定良好	符合
8	導溝混凝土強度	混凝土強度符合設計要求，並可追溯出廠或試驗紀錄	設計強度 210 kgf/cm ² ；送貨單 GW-0811	符合
9	導溝垂直與壁面完整性	導溝壁面垂直度 1/300，且無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	垂直度約 1/298；壁面平整，底部無堆積物	符合
10	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	界面位置與接頭區淨空符合	符合
11	開挖坡面與鄰產保護	開挖坡面應維持臨時穩定；鄰產及地下管線位置已確認，並採必要保護措施	開挖坡面穩定；鄰產及地下管線位置已確認並完成保護	符合
12	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	測量與廠商自檢紀錄齊備	符合

所長	副所長	擔當者