

鋼筋工程查驗表

工程名稱：Example Construction Project

施工日期：2026/08/28

施工廠商：Example Rebar Co.

填表人：Site Engineer



3F | 柱 C1-03

01 | 工程概要

工程名稱 Example Construction Project	施工廠商 Example Rebar Co.	施工日期 2026/08/28
檢查日期 2026/08/28	填表人 Site Engineer	檢查樓層／區域 3F／A～C軸
施工圖／版次 S-203 Rev.2	查驗階段 綁紮完成	

02 | 配筋明細

項次	類型	構件編號	軸線／位置	強度	尺寸(cm)	配筋明細	保護層(cm)	結果	備註
1	柱	C1-03	A-1／B-C	SD420	60 × 80	主筋 D25 × 12支 箍筋 D13 @10cm	4.0	合格	四面配置
2	柱	C1-04	A-2／B-C	SD420	60 × 80	主筋 D25 × 12支 箍筋 D13 @10cm	4.0	合格	
3	梁	G3-12	B-2／3F	SD420	30 × 60	上 D25 × 3支／下 D25 × 4支 箍筋 D13 @10cm	4.0	合格	梁底主筋已固定
4	板	S3-02	B～C／3F	SD420	厚 18	短向 D13 @15cm 長向 D13 @20cm	2.0	合格	開口補強完成

所長	副所長	擔當者
----	-----	-----

材料與施工前查驗



03 材料與施工前				
項次	檢查項目	判定標準	紀錄／實測	結果
0	無輻射證明	應有無輻射污染證明文件	RAD-2026-0811	合格
1	材料證明與爐號	材質、強度、號數及爐號可追溯	MTC-0811-03	合格
2	物理性檢驗	抗拉、降伏及伸長率符合標準	TEST-0811-03	合格
3	化學性檢驗	化學成分符合標準	TEST-0811-C	合格
4	進場堆置與防鏽	分類堆置、離地墊高	已確認	合格
5	機械式續接器文件	型錄、試驗報告及施工方式已確認	不適用	合格
6	配筋圖與現場版本	圖號、版次及變更已核准	S-203 Rev.2	合格

所長	副所長	擔當者
----	-----	-----



04 鋼筋配置					
項次	構件	檢查項目	判定標準	紀錄／實測	結果
0	柱 C1-03	主筋強度／號數／支數	符合配筋圖	D25 × 12 支	合格
1	柱 C1-03	X/Y 向配置	長短向排列符合圖說	已確認	合格
2	柱 C1-03	水平淨間距 ch	符合最小淨間距	4.5 cm	合格
3	柱 C1-03	垂直淨間距 cv	控制於 2.5~4 cm	3.0 cm	合格
4	柱 C1-03	箍筋號數／間距／彎鉤	D13、間距及 135° 彎鉤符合	D13@10	合格
5	柱 C1-03	腰筋配置	號數、數量及位置符合	不適用	合格
6	柱 C1-03	間隔器與保護層	足以維持設計保護層	4.2 cm	合格

接頭／保護層查驗

工程名稱：Example Construction Project

施工廠商：Example Rebar Co.

施工日期：2026/08/28

填表人：Site Engineer



3F | 柱 C1-03

05 接頭／保護層					
項次	構件	檢查項目	判定標準	紀錄／實測	結果
0	柱 C1-03	主筋搭接與接頭位置	位置及長度符合圖說	已確認	合格
1	柱 C1-03	主筋伸展與錨定	梁柱接頭及柱腳錨定完成	已確認	合格
2	柱 C1-03	保護層實測	柱側保護層符合圖說	4.2 cm	合格
3	柱 C1-03	續接器扭力／試驗	紀錄已確認；未使用選不適用	不適用	合格

所長	副所長	擔當者
----	-----	-----



06 澆置前放行				
項次	檢查項目	判定標準	紀錄／說明	結果
0	配筋圖與現場版本一致	圖號、版次及變更紀錄已確認	已確認	合格
1	材料文件已完成	材質、爐號、試驗及無輻射證明已備妥	已確認	合格
2	主筋與箍筋配置完成	號數、數量、間距、方向及位置已複核	已確認	合格
3	搭接／錨定／續接完成	接頭位置、長度及彎鉤已確認	已確認	合格
4	保護層與間隔器完成	墊塊、間隔器及馬椅筋已確認	已確認	合格
5	開口、套管與補強完成	結構及機電介面不衝突	已確認	合格
6	澆置面清潔完成	無木屑、泥砂及積水	已確認	合格
7	廠商自主檢查完成	自主檢查與缺失改善紀錄已提出	已確認	合格

放行判定		
澆置判定 可澆置	備註 鋼筋、接頭、保護層及介面已完成複核。	複核日期 2026/08/28